

政府专项债券项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)



项目名称		漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目			项目类型		政府专项债券项目	
主管部门		漯河市卫生健康委员会			单位名称		漯河市中心医院	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		11000.00万元		年度资金总额:		6100.00万元	
	其中:债券资金		8800.00万元		其中:债券资金		5000.00万元	
	配套资金		2200.00万元		配套资金		1100.00万元	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	<p>目标一:完成项目立项批复、前期准备工作</p> <p>目标二:完成对PET-CT诊断中心、肿瘤诊疗中心、影像中心等机房的改扩建,改造建筑面积600m²;进行信息化系统建设,购置及安装肿瘤放疗设备、核医学诊断设备、影像及超声设备、手术设备等。</p> <p>目标三:2022年度开工本项目建设。</p>				<p>目标一:已完成项目立项批复、前期准备工作</p> <p>目标二:已完成对PET-CT诊断中心、肿瘤诊疗中心、影像中心等机房的改扩建工程,改造面积600m²,合同价款360万元,已购置医用直线加速器设备2台合同价款分别为2356万元以及2869万元;临时起搏器1台,合同价款194万元;X射线计算机体层摄影设备、磁共振成像系统,合同价款549.34万元。已使用专项债券资金支付工程款306万元,已使用专项债券资金支付设备款1743.34万元,使用单位自筹资金支付设备款1356万元。累计完成投资额6134.34万元,完成项目总投资的57.53%</p> <p>目标三:项目已于2022年1月正式开工。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制:		≤6100万元	3405.34万元	10	10	
			专项债资金控制:		≤5000万元	2049.34万元	10	10

第 1 页, 共 2 页

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	购置专用医疗设备:	≥2台(套)	3台(套)	10	10	
			机房改扩建面积:	600m ²	600m ²	5	5	
		质量指标	机房改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			专项债券资金使用:	专款专用	专款专用	5	5	
		时效指标	项目资金使用及时率:	≥95%	55.83%	5	2.9	政府公开采购招投标及付款审签流程较缓慢。加快专项资金付款审签
			专项债券资金使用及时率:	≥95%	40.99%	5	2.2	政府公开采购招投标及付款审签流程较缓慢。加快专项资金付款审签
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高医院肿瘤诊疗水平	提高	提高	15	15		
		满足区域内群众就医需求	满足	满足	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	95%	5	5		
		群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	95.1	

第 2 页, 共 2 页