

政府专项债券项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: (盖章)



项目名称		漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目			项目类型	政府专项债券项目		
主管部门		漯河市卫生健康委员会			单位名称	漯河市中心医院		
项目资金 (万元)	项目资金总额:	32899.00万元			年度资金总额:	5380.00万元		
	其中:债券资金	26419.00万元			其中:债券资金	4300.00万元		
	配套资金	6480.00万元			配套资金	1080.00万元		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标一: 完成项目立项批复、前期准备工作 目标二: 新建一栋门诊医技综合大楼(地上17层、地下2层), 总建筑面积65000平方米, 其中地上建筑面积54500平方米, 地下建筑面积约为10500平方米。地下2层设药房及设备用房; 地上17层主要设置门诊、检验、手术、体检中心和护理单元及康复大厅等。 目标三: 2022年度开工本项目建设。				目标一: 已完成项目立项批复、前期准备工作 目标二: 截至2022年末工程桩完成470根, 完成40%; 第2道锚索、腰梁安装、喷射混凝土完成, 共计280米, 土方开挖50000立方; 累计完成投资4445.69万元, 完成总投资的13.51%。 目标三: 项目已于2022年6月正式开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制:	≤5380万元	4319.90万元	10	10	
			专项债券资金控制:	≤4300万元	3922.89万元	10	10	
	产	质量指标	工程验收合格率:	100%	100%	10	10	
专项债券资金使用:			专款专用	专款专用	10	10		

第 1 页, 共 2 页

标	出指标 (40分)	时效指标	项目资金使用及时率:	≥95%	80.30%	10	8.5	按照合同约定须待付款节点根据审定的工程量进行款项的支付。
			专项债券资金使用及时率:	≥95%	91.23%	10	9.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强漯河市卫生应急救治体系的完善	加强	加强	15	15	
		生态效益指标	有效防止发生建设期环境污染事件	无发生	无发生	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.1	

第 2 页, 共 2 页