

## 2022 年—2023 年地方政府专项债券 存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市中心医院门诊医技综合大楼  
建设项目

专项债券项目单位：漯河市中心医院

专项债券资金情况：2022 年 6 月发行 4300 万元，2023 年 1 月发行 1700 万元，2023 年 4 月发行 4400 万元，2023 年 8 月发行 3000 万元。截至 2023 年末累计到位专项债券资金 13400 万元。

专项债券项目基本情况：项目选址于市中心医院现门诊楼北广场，拟建一栋地上 17 层、地下 2 层的门诊医技病房综合楼，总建筑面积 65000 m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积 54500 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 10500 m<sup>2</sup>，主要设置普通门诊、门诊手术室、体检中心、病房等科室。项目开工于 2022 年 6 月 2 日，拟竣工日期为 2025 年 6 月 30 日。

一、截至 2023 年末专项债券资金使用情况；

已支出专项债券资金 12363.16 万元，还有 1036.84 万元未支出。

二、截至 2023 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1. 项目可研、初步设计及施工图设计文件均已批复。项目开工于 2022 年 6 月 2 日。

2. 截至目前本项目土建施工已基本结束，现阶段主要进行外幕墙施工和暖通、消防工程等机电安装工程施工，已完成投资额 13992.97 万元，已完成项目总投资的 40%，其中使用专项债资金支付工程款 12363.16 万元，使用单位自筹资金支付工程款 1629.81 万元。

三、截至 2023 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

项目尚未完工，未形成项目收益和资产情况。

四、其他按规定需要公开的信息。

无

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。

