

2024年—2025年地方政府专项债券 存续期信息公开

专项债券项目名称：漯河市中心医院救治能力提升工程

专项债券项目单位：漯河市中心医院

专项债券资金情况：2024年8月发行1000万元，9月发行1000万元。

专项债券项目基本情况：为医院门急诊综合楼、1号病房楼、2号病房楼进行提升改造，共计119500平方米，其中辐射防护及屏蔽工程建筑面积5000平方米，洁净区域装饰装修约15500平方米，普通区域装饰装修约99000平方米，室外道路提升建筑面积约13000平方米，对1、2号楼建筑外立面、水电、暖通、空调、消防、电梯等进行提升，同时对3栋建筑的智能化系统、直饮水系统、专用医疗标识标牌、医疗设施设备等进行提升。

一、截至2025年末专项债券资金使用情况；

已支出专项债券资金1048.06万元，还有951.94万元未支出。

二、截至2025年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1. 项目于2024年11月开工建设，前期项目可研报告、初步设计均已获批，项目建设工程规划许可证、施工许可证均已获批，项目于2024年5月发布招标公告，于2024年6

月获批中标通知书。

2. 项目开工于 2024 年 11 月，目前一期门诊楼提升工程普通区域装修工程、净化区域装修工程已进场施工，目前不受信息化工程影响的地面基层、前面的基层，吊顶基层施工完成，项目总体进度达到 13.16%。

3. 项目预计 2027 年 12 月底完工。

三、截至 2025 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目未完工，未形成收益。

四、其他按规定需要公开的信息。

暂无。

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。

